

Samlingsplass for barn og unge i Rognaldsvåg

Mai 2025



Status etter årsmøte 29.mars 2025

- Grindbygg er levert og montert
- Innvilga nye 25.000 kr i prosjektmidler frå Sparebanken Norge
- Vert jobba med å skaffe meir sponsormidler i sluttfasen
- Innhenta tilbod på kledning og dører ferdig montert av Jølster Bilelag
- Har lagt inn kostnad på skifertak i kalkylene
- Styret har ikkje dekning til komplett ferdigstilling av grindbygg innanfor rammene gitt av årsmøtet, kr 360.000, og ber derfor ekstraordinært årsmøtet ta stilling til to alternativ for ferdigstilling



Økonomi - Ferdigstilling

Utgifter som gjenstår	Beløp	Merknad
Kledning og dører	167.500	Tilbud frå Jølster Bilelag
Tak	75.000	Estimat
Uforutsett	7.500	
Kostnad ferdigstilling	250.000	
Rest handlingsrom	123.869	
Manglande finansiering	- 126.131	

Likviditet	Beløp	Merknad
Innskot pr 25.mai 2025	563.773	
Påløpt, ikkje betalt utgift	68.750	Grindbygg (ikkje mottatt faktura)
Kostnad ferdigstilling	250.000	Kledning, dører og tak
Innskot etter ferdigstilling	245.023	

Saksframlegg

Styret i Bygdelaget Havglimt ber ekstraordinært årsmøte ta stilling til følgjande alternativ:

Alternativ 1

- Prioritere ferdigstilling av tak
- Utsette ferdigstilling av kledning og dører
- Estimert kostnad kr 75.000

Alternativ 2

- Ferdigstille grindbygget
- Tak, vegger og dører
- Estimert kostnad kr 250.000